

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VP6-19.2.1-13-5-17-1917564249

Szabadidőpark kialakítása Nézsa településen

Beruházó:

Nézsa Községi Önkormányzat

2618 Nézsa Park u. 1.

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Nézsza Községi Önkormányzat a Vidékfejlesztési Program támogatásának köszönhetően egy régi romos épület, és hozzá kapcsolódó közterület területén új szabadidőpark kialakítását valósította meg. A terület a 2618 Nézsza Dózsa út 11. hrsz: 385-on található. A beruházást 2020. december 28-ra teljesítette, vállalkozó.

### Beruházások:

A támogatási kérelemben benyújtott, Liwet Innova Kft. 1141 Bp. Szugló u. 82. Tervező: Tempfli M. Szilárd É12-0067 által készített tervek, és tervezői költségvetés alapján Árajánlatot kért be az Önkormányzat a kivitelezés megvalósítására három vállalkozótól. A beérkezett Ajánlatok bírálata (2020.07.10) után, kiválasztásra került a kivitelező cég. Ezt követően 2020.07.15-én megkötésre került a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlatadó Cervus Building Kft.-vel (1152 Budapest, Ilyés Gyula utca 2-4. A. Ép. Fsz. 7.; adószám: 27351495-2-42).

A Cervus Building Kft.-nek . 2020.07.15-én, a munkaterület átadásra került, illetve a papír alapú építési napló megnyitása is ugyancsak ezen a napon megtörtént.

A vállalkozó a kivitelezési munkát két részletben végezte el. 2020.10.02-én 50%-os részteljesítést követően 1.112.112.-Ft+Áfa összegben a melléklet felmérési napló alapján elvégezte a terület bontási, és a terület gépi földmunka végzés részeit. A részszámla pénzügyi teljesítése 2021. 10.12-én megtörtént melyet a 17. számú bankszámlakivonat igazol.

A vállalkozó a 100%-os megvalósítást készre jelentését követően 2021.01.29-én sikeres műszaki átadás-átvétele mellett a munkákról teljesítési igazolás kiállítása is történt. A megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette a megadott határidőre vállalkozó.

Telepített eszközök száma 5db.

- Asztal 1db
- Pad 2 db
- hirdető tábla 1 db
- Hulladékgyűjtő edényzet 1db

Egyéb növényzet telepítése:

Kis levelű hársfa 5 db

Fagyal sövény telepítése 10 fm

Kivitelező 1 db vég számlát állított ki 1.112.112.-Ft + Áfa összegben, melynek pénzügyi teljesítését 2021.01.05-i 2. számú bankkivonat igazolja.

### Szolgáltatások:

Jelen pályázat költségvetése projektmenedzsment szolgáltatást tartalmazott. A projektmenedzsment feladatokat a Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. látta el. A PM feladatokra a megbízási szerződés 2020.07.15-én lett megkötve. Teljesítése 2021.01.15-én történt meg, melynek díja: 55.580.- Ft+Áfa összeg. A számla pénzügyi teljesítése 2021. 01.22-én megtörtént a 4. számú bankszámlakivonat igazolja.

### Projekt fenntartása:

A kivitelezésre került új szabadidő park fenntartását, legalább a fenntartási idő végéig az önkormányzat vállalja.

Nyilvánosság biztosítása:

Jelen pályázat költségvetése kötelező marketing-reklám költségeket tartalmazott.

A kötelező marketing vonatkozásában 1 db C-típusú projekttábla, és szórólap vásárlása történt meg az M.K.ZS Ker. Kft-től. Elszámolni kívánt számla összege: 12.548.-Ft+Áfa.

[www.nezsa.hu](http://www.nezsa.hu)

Az beruházás helyszínén a hirdető táblán, kihelyezésre került a projekt tábla, mely tartalmazza a pályázati felhívást, a támogatási összeget és a beruházás tárgyát.

Ténylegesen felhasznált támogatás költségsoranként:

Költség típus	Nettó	Áfa	Bruttó
Tájékoztatás/nyilvánosság	12 548 Ft	3 388 Ft	15 936 Ft
Projektmenedzment	55 580 Ft	15 007 Ft	70 587 Ft
Projekt előkészítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építéshez kapcsolódó ktg.	2 224 224 Ft	600 540 Ft	2 824 764 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 292 352 Ft</b>	<b>618 935 Ft</b>	<b>2 911 287 Ft</b>
<b>Támogatás</b>			<b>2 495 920 Ft</b>
Saját erő			415 367 Ft

Kérem T. Irányító hatóságot, szakmai beszámoló elfogadására.

Nézsza, 2021. 05. 17.

Köszönettel, Tisztelettel:



**Styevo Gábor**

polgármester

VP6-19.2.1-13-5-17-1917564249  
Szabadidőpark kialakítása Nézsza településen  
Fotódokumentáció





