



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDEKI TERSEGEKBE BERUHAZO EUROPA



3 db meglévő buszmegálló felújítása című projekt szakmai beszámolója

Kedvezményezett neve: Romhány Község Önkormányzata

Címe: 2654 Romhány Kossuth út 63.

Ügyfél-azonosító: 1003297643

Projekt azonosítószám: 3315380917

Támogatói okirat iratazonosító száma: 3356351123

3 db meglévő buszmegálló felújítása – projektazonosító: 3356351123

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Börzsöny Térsége Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-13-10-21 kódszámú, Börzsöny Térsége Egyesület – Településkép megőrzése című felhívás alapján Romhány Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2021. október 9-én.

A 3 db meglévő buszmegálló felújítása című projektre benyújtott támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogatói Okiratot a hatóság 2022. szeptember 9-én adta ki.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2021.10.04.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:	2023.05.31.
A projekt teljes költsége összesen:	5 265 587 Ft
A projekt elszámolható költségei összesen:	5 242 358 Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen:	23 229 Ft
Támogatás összege:	4 980 240 Ft
Önerő:	285 347 Ft
Saját forrás:	285 347 Ft
Egyéb támogatás	0 Ft
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	23 229 Ft

Megvalósítási helyek:

- Romhány belterület 1180-as helyrajzi szám
- Romhány belterület 824/4-es helyrajzi szám
- Romhány belterület 824/8-as helyrajzi szám

A projekt mérföldkövei:

A támogatási kérelem egyszeri elszámolást tartalmazott, egy mérföldkövel tervezve, mely elérésének tervezett dátuma: 2023. 05. 31.

A megvalósítási tervezett eredmény: A fenti három helyszínen lévő buszmegállók felújítása.

Mérföldkő elérésig felhasználni tervezett támogatás összege: 5 000 000 Ft.

A projekt megvalósítása

A projektelőkészítés feladatai 2021. októberében megkezdődtek. A felújítási munkálatok kivitelezésére a vállalkozóval a szerződés 2023 márciusában kötött meg, a munkaterület átadása március 27-én volt. A szerződésben vállalt teljesítési határidő 2023. június 15.

A felújítás műszaki átadás-átvétele 2023. június 9-án történt meg.

A felújítás során 2 db 1,50 m-es kinyúlású, 3x1,5 m hosszú és 1 db 2,00 m-es kinyúlású, 3x1,5 m hosszú meglévő acélszerkezetű, polikarbonát borítású buszmegálló kerültek teljeskörűen felújításra. A buszmegállók acél-zártszelvény vázszerkezetűek voltak, ami időközben elkorrodált, statikailag már nem állékonyak, ezért az acél tartószerkezeteket cserélni kellett 90x90-es zártszelvény acél vázszerkezetre. A vázszerkezet 2 m magas, 3x1,5 m köztávolságú egységekből épül fel. Ugyanabban a két méretben készültek a buszmegállók, amilyenek korábban is voltak, 1,5 m-es tető-kinyúlásából 2 db, a 2 m-es tető-kinyúlásából 1 db. A meglévő, kitört edzett üvegezés helyére, polikarbonát tetőfedés, illetve hátfal készült. A hátfali tartószerkezetre rögzítve készült, szintén a meglévő, elkorhadt 2 sor támaszkodó deszka betétet kicserélésével, buszmegállónként 2 sor 4,5 fm 90x45mm-es csiszolt deszka. A deszkák alapozó és kétszeri fedő lazúrozást kaptak.

Köszönjük Magyarország Kormányának, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból Romhány lakossága támogatásban részesülhetett, és településünk fejlődhetett.

Romhány, 2023. 11. 30.

Köszönettel:




Vezért Attila
polgármester